

曹妃甸双龙河河道综合治理工程竣工环境保护验收意见

2025年9月14日,唐山市曹妃甸区农业农村局根据项目竣工验收调查表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,形成意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

- 1、项目名称:曹妃甸双龙河河道综合治理工程;
- 2、建设单位:唐山市曹妃甸区农业农村局;
- 3、建设性质:新建;
- 4、建设地点:唐山曹妃甸区双龙河沿线;
- 5、建设内容及规模:工程总治理长度 14.89km,工程主要建设内容:清淤疏浚河道、堤防加高、巡河路硬化,沿河水闸维修及六农场橡胶坝维修等。

(二)建设过程及环保审批情况

环境影响报告编制及审批情况:2024年1月唐山市曹妃甸区农业农村局委托编制了《曹妃甸双龙河河道综合治理工程环境影响报告表》,2024年2月1日唐山市曹妃甸区行政审批局对该项目环评报告以“唐曹审批环表(2024)5号”予以审批。项目于2024年3月15日开工建设,2025年5月30日建设完成并投入运行。

(三)投资情况

本工程计划总投资 3091.03 万元,计划环保投资为 34.92 万元,占计划总投资的 1.13%;实际总投资约 3074.03 万元,其中环保投资为 16.62 万元,占计划总投资的 0.54%。

(四)验收范围

项目环境影响报告及其审批意见中的内容。

二、工程变动情况

验收组签名:

陈如松 张磊 李永 张磊 张磊 张磊 张磊 张磊 张磊 张磊

项目实施过程根据河道及设施实际情况，在环评工程范围内减少水闸维修数量，取消了更换橡胶坝坝袋，堤顶加高方式进行了调整。以上调整未产生对环境不利影响，属于非重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 施工期

1、生态措施

严格按照设计施工，最大限度减少地表裸露时间。临时土方集中堆放，用密目网苫盖，施工结束后表土回填绿化。废弃土方及时进行外运，合理设置挡墙、排水沟避免了水土流失。尽量减少临时用地占用，严禁施工人员任意破坏野生植被，禁止捕捉野生动物。现场采取干排施工。制定了科学合理的施工计划，缩短了施工作业的时间。设置围堰前，已驱散施工区鱼群，分段施工。项目施工结束后已及时对临时占地区域进行生态恢复。

2、废水

在主要施工区域出入口设置了车辆冲洗平台，并配套沉淀池，冲洗水经沉淀后回用。河道管理范围未任意冲洗车辆和机械，已按环评要求对建筑垃圾及弃土进行管理。施工营地设置临时化粪池定期清掏肥田。

3、废气

已配备洒水车对道路、临时物料堆存区域洒水抑尘，大风天气未施工，临时土方进行了苫盖，主要出入口设置了洗车平台。已合理安排施工时间，汛期之前已完成清淤作业，合理喷洒植物除臭剂。

4、噪声

已合理安排施工计划，选用低噪设备，同一时间未集中使用大量动力机械设备，减少了动力机械设备运行数量。临近敏感点的施工段，施工场地外围设置了围挡。运输路线已避让沿途环境敏感点，经过附近敏感点时做到了减速、禁鸣。

5、固废

剩余土石方送至指定地点；建筑垃圾已按要求妥善处置；淤泥经晾晒达到运

验收组签名：

陈明 赵松 张松
黄晓华 陈明 张松 张松
张松 张松

输条件后及时运送至指定地点；生活垃圾由环卫定期清运。

6 其他：施工过程已按要求设置扬尘、噪声在线监测。

（二）运营期

项目投入使用后，无污染物产生及排放，不会再对区域生态环境产生不利影响。

四、环境保护设施调试效果

项目不涉及。

五、工程建设对环境的影响

施工阶段已按要求采取相关环保措施；随着施工期的结束，项目对区域环境不再产生影响。

六、验收结论

曹妃甸双龙河河道综合治理工程执行了环保“三同时”制度，落实了环评及审批意见中提出的污染防治措施；项目变更不属于重大变动。验收工作组认为，项目满足竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

做好生态恢复措施的维护管理工作。

八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。

唐山市曹妃甸区农业农村局

2025 年 9 月 14 日

验收组签名：

陈如 李强 张磊 李强 李强 李强 李强 李强

曹妃甸双龙河道综合治理工程竣工验收环境保护验收工作组名单

序号	姓名	单位名称	职务/职称	签字	备注
1	陈久敏	唐山市曹妃甸区农业农村局	一级主任科员		建设单位
2	赵维忠	唐山市曹妃甸区水利物资抗旱服务站	项目法人		项目法人单位
3	张满意	中钻勘察设计有限公司	高工		项目管理单位
4	张 龙	河北博信环境科技有限公司	工程师		环评单位
5	陈 娜	唐山燕丰工程建设有限公司	项目经理		施工单位
6	李鸿洋	福建泉宏工程管理有限公司	项目总监		监理单位
7	郭雅红	唐山立业工程技术咨询有限公司	高工		特邀专家
8	梁 爽	河北省地质环境监测院	正高工		
9	王益民	唐山学院	副教授		